【表－２】GW工区_地下ピット_一酸化炭素

一酸化炭素(CO)	50ppm以下		：50ppmを超える数値の場合に着色	※「over」は測定器の検知範囲（0～500ppm）を超

建屋	測定点	6/1		6/3		6/4		6/5		6/6		6/7		6/8		6/10		6/11		6/1	
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	
東トイレ	1	284.0	over	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	over	0.0	188.0	0.0	36.0	179.0	over	0.0	247.0	9
	2	over	over	over	0.0	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	over	0.0	23.0	0.0	26.0	65.0	over	0.0	over	o
	3	over	over	over	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	9.0	0.0	122.0	0.0	19.0	0.0	0.0	1
	4	over	over	430.0	over	over	over	over	over	141.0	over	over	over	over	0.0	0.0	0.0	over	0.0	10.0	
	5	412.0	over	over	over	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.0	0.0	over	0.0	395.0	0.0	0.0	
	6	335.0	over	260.0	over	359.0	over	387.0	over	0.0	0.0	0.0	0.0	217.0	over	256.0	0.0	175.0	0.0	44.0	8
	7	103.0	0.0	0.0	0.0	103.0	215.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	14.0	4
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	
	9	0.0	over	0.0	345.0	0.0	0.0	0.0	over	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	over	4.0	7.0	0.0	0.0	32.0	
	10	over	over	over	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	265.0	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	o
	11	488.0	over	405.0	over	417.0	over	322.0	over	410.0	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	o
	12	31.0	0.0	27.0	0.0	25.0	32.0	33.0	85.0	34.0	109.0	83.0	273.0	39.0	284.0	77.0	149.0	300.0	133.0	82.0	1
	13	0.0	0.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	over	61.0	over	over	over	66.0	62.0	0.0	72.0	256.0	9
	14	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	o
	15	332.0	over	188.0	over	over	over	315.0	over	478.0	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	o